# AUFHEIZPROTOKOLL für WARMWASSER-FUSSBODENHEIZSYSTEME

MOLDAN Baustoffe

## FLIESS ESTRICH

| | | |
|---|---|---|
| **plan 490** | CA-C20-F4 | ☐ |
| **plan 480** | CA-C30-F6 | ☐ |
| **plan 485** | CA-C25-F5 | ☐ |

**Vorbemerkung:** Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Endbelagsverarbeiter nach Ö-Norm B 2242-1 Herstellung von Fußbodenheizung vorzulegen ist. Das Aufheizprotokoll ersetzt nicht die Messung der Restfeuchte.

### Bauvorhaben

Name _____

Ort _____ Straße _____

Datum der Estrichverlegung _____ Mittlere Estrichdicke _____ mm

Heizrohrüberdeckung: min _____ mm max _____ mm

Heizungsbauer _____ Heizsystem _____

### Aufheizen frühestens nach 5 Tagen beginnen

Aufheizbeginn am _____

Vorlauftemperatur von 20°C 3 Tage gehalten ☐ Datum _____

Steigerung der Vorlauftemperatur auf 30°C (4. Tag) Datum _____

40°C (5. Tag) Datum _____

Max. Vorlauftemperatur max. 50°C (6. Tag) Datum _____

Max. Vorlauftemperatur _____ °C erreicht am _____

Max. Temperatur _____ Tage (mind. 5) ohne Nachtabsenkung gehalten bis _____
(bei größeren Estrichdicken ist die max. Temperatur länger einzuhalten)

Temperaturabsenkung um 10°C ab _____

Oberflächentemperatur 15-18°C erreicht am _____

### Prüfung der Restfeuchte

Restfeuchte geprüft von _____

Datum _____ Methode _____

Resultat _____

Bemerkung _____

| Datum _____ | Datum _____ | Datum _____ |
|---|---|---|
| **Estrichfirma** | **Bauherr/Architekt** | **Heizungsbauer** |
| (Stempel/Unterschrift) | | (Stempel/Unterschrift) |